Giovanni Architetto Zalgelli
via carpaccio 3 30033 Noale -Ve- tel./fax 041.442673 cell.333.9313275 E-mail g.zalgelli@archiworld.it c.f. ZLG.GNN.66C29.F904Q p.i.02811800271

Ditta: ***Impresa edile Prevedello – Tiemme costruzioni***
Comune di ***CAMPOSAMPIERO***

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE

"Gailas"
zona omogenea C2/20, via Puccini

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
Prot. n. 0016034
del 13-10-2008
Categoria 6 Classe 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30 SETTEMBRE 2008

N.B. I DATI SI RIFERISCONO ALLA SITUAZIONE PRECEDENTE LA SCADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 05/014 RELATIVO AI LAVORI IN OGGETTO.
IL PRESENTE S.A.L. FA FEDE AGLI IMPORTI DETERMINATI NEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ALLEGATO AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE.

L'impresa esecutrice
IMPRESA EDILE
PREVEDELLO VALTER
Via M. Visentin, 20 ☎ 049 5790589
35012 CAMPOSAMPIERO (Padova)
Codice fiscale PRV VTR 48B08 B563P
Partita IVA 00745190280

il tecnico
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
SEZIONE A
ARCHITETTO
GIOVANNI ZALGELLI
N° 2173

RELAZIONE

Allo stato attuale i lavori relativi al piano di urbanizzazione residenziale denominato "PdL Gailas" in via Puccini a Camposampiero sono quasi ultimati.
Risultano infatti eseguiti:

- tutti i sottoservizi quali acquedotto, raccolta acque meteoriche, fognatura, distribuzione gas, energia elettrica e telefono,
- impianto di illuminazione pubblica (sia su strada che su area verde)
- messa in protezione del preesistente metanodotto Snam che corre interrato sotto la fascia a verde lungo il torrente Muson
- strade e parcheggi: comprensivo di tutte le cordonate e zoccolature, del sottofondo e dello strato principale di asfaltatura con la sola esclusione del strato finale del manto d'asfalto)
- sistemazione della viabilità fuori ambito (piazzale ante scuole) con adeguamento segnaletica stradale per regolarizzare l'accesso alla nuova strada di lottizzazione
- verde primario e secondario (ad esclusione della posa degli elementi di arredo quali panchine, giochi e cestini)

Le opere ancora da eseguire per completare l'urbanizzazione ed arrivare al collaudo finale sono quindi:

- Strato di finitura finale del manto di asfalto di strade e marciapiedi
- Segnaletica stradale orizzontale e verticale
- Posa degli elementi di arredo delle aree a verde

La mancata ultimazione delle opere è dovuta alla necessità di utilizzare lo spazio destinato a verde pubblico per la posa della gru in fase di esecuzione dei fabbricati (si tratta infatti dell'unico modo per mantenere la distanza minima tra il braccio della gru e la linea aerea di media tensione che corre sopra la nuova strada di lottizzazione) dato che una volta ceduta tale area diventa problematica la sua occupazione.
La necessità quindi di realizzare i fabbricati prima della cessione delle aree suggerisce anche di aspettare per l'esecuzione dello strato finale del manto di asfalto fino all'avvenuto allacciamento delle utenze alla condotta del gas (allacciamento consentito solo dopo la realizzazione dei contatori dei singoli fabbricati); in questo modo si potranno sistemare tutti i tagli sulla strada per poi realizzare un manto di finitura omogeneo senza vistose cuciture.

Sotto l'aspetto economico si stima che manchino da eseguire lavori per un totale di € **21.668,40** rispetto ai **276.411,53** previsti (segue SAL calcolato sul Computo Metrico Estimativo allegato al Permesso di Costruire)

Camposampiero 02 ottobre 2008

Impresa edile Prevedello

IMPRESA EDILE
PREVEDELLO VALTER
via M. Visentin, 20 - tel. 049 5790589
35012 CAMPOSAMPIERO (Padova)
codice fiscale PRV VTR 48B08 B563P
Partita IVA 00745190280

arch. Giovanni Zalgelli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
SEZIONE A ARCHITETTO
GIOVANNI ZALGELLI N° 2173

Codice *DESCRIZIONE*

LAVORI COMPLETATI :

MOVIMENTI DI TERRA € 7.125,37

05.02.01 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza
prezzo unitario al mq € 1,13
quantità mq 6305,64 (1665,04+493,60+310,00+1237,00+2600,00)
costo **€ 7.125,37**

FORMAZIONE STRADE, PARCHEGGI E MARCIAPIEDI € 36.497,48

05.02.16 Fornitura e stesa di materiale per la formazione della fondazione stradale proveniente da torrente o da cava appartenenti esclusivamente ai gruppi A1, A2-3, A2-4, A3 della classificazione UNI CNR n. 10006, aventi indici di gruppo uguale 0, compreso l'onere della compattazione
prezzo unitario al mc € 19,49
quantità mc 987,46 mq (1665,04+493,60+310,00) x 0,40
costo **€ 19.245,60**

05.18.01 Conglomerato bituminoso per strato di base impastato a caldo con bitume solido in idonei impianti in ragione del 4% di bitume in peso degli inerti costituiti con materiale litoide proveniente da cave naturali ovvero risultante dalla frammentazione di roccia calcarea, compreso la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rullo di idoneo peso, previa stesa, sulla superficie di applicazione, di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg 0.700 per metro quadrato
prezzo unitario al mq € 2,22
quantità mq 2468,64 mq (1665,04+493,60+310,00)
costo **€ 5.480,38**

05.18.10.b Fornitura e posa in opera di cordonate di calcestruzzo rette sezione cm 12x20, con spigolo smussato e piano bocciardato, compreso lo scavo e l'alloggiamento sul letto di posa
prezzo unitario al m € 19,63
quantità m 550,00
costo **€ 10.796,50**

05.18. Fornitura e posa in opera di blocchetti in calcestruzzo (tipo betonelle) in due colori, per attraversamento pedonale compreso lo scavo e l'alloggiamento sul letto di posa
prezzo unitario al mq € 60,00
quantità m 16,25

Codice *DESCRIZIONE*

costo € **975,00**

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 21.400,00

Punto luce composto da palo rastremato altezza 7mt. fuori terra e di armatura stradale tipo "Faeber" dotata di corpo di pressofusione di alluminio e lampada al sodio alta pressione da 100W/cad., compreso centralina di comando costituita da armadio in vetroresina, delle dimensioni di mm 90x50, fissato a terra su idoneo zoccolo in c.a. mediante tirafondi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso pozzetto di dimensioni 40x40cm, completo di coperchio in ghisa.
prezzo unitario cad. € 800,00
quantità n 15
costo € **12.000,00**

Fornitura e posa in opera di cavidotto costituito da tubo in PVC, di diametro interno F125 mm, corrugato esternamente e liscio internamente, con resistenza allo schiacciamento minore o uguale al 10% a 750 N per 10', con inserimento di filo pilota in acciaio zincato F3mm, previo scavo, sottofondo, rinfianchi e ricoprimento in sabbia fino a 20 cm sopra l'estremo superiore del tubo, od in alternativa mediante realizzazione di cappa protettiva in cls di spessore adeguato e restante rinterro con materiale arido adeguato, compreso di cavo elettrico, di anello di messa a terra e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
prezzo unitario m € 40,00
quantità n 235
costo € **9.400,00**

RETE TELEFONICA € 13.400,00

05.21 Fornitura e posa di tubo corrugato in polietilene alta densità diametro 125 (PE-HD) conformi alle norme UNI 7441-75 e 7448-75, tipo 312-313, con giunto a manicotto in Pvc o polietilene.
prezzo unitario al m € 25,00
quantità m 340,00
costo € **8.500,00**

Pozzetto scatolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, per altezze fino a m 3.00, e di spessore delle pareti non inferiore a mm 100. I vari elementi prefabbricati componenti il pozzetto dovranno essere realizzati con calcestruzzo atto a garantire l'assoluta impermeabilità del manufatto. La base del pozzetto dovrà comprendere gli innesti delle tubazioni secondo le angolazioni di progetto, con lo scolatoio di sezione uguale alla tubazione, e dovrà essere trattata con resina epossidica. Il pozzetto sarà completo degli elementi per il raggiungimento della quota e di chiusino in ghisa KN 400, con relativo controtelaio, dotato degli accorgimenti necessari per evitare il basculamento e idoneo a sopportare carichi stradali pesanti. Gli innesti alle tubazioni dovranno essere realizzati mediante guarnizioni in gomma rispondenti alle norme DIN
elemento con base di mm 600 x 600
prezzo unitario cad. € 500,00
quantità n 3
costo € **1.500,00**

Codice *DESCRIZIONE*

elemento con base di mm 1200 x 600
prezzo unitario cad. € 800,00
quantità n 3
costo **€ 2.400,00**

Colonnina di distribuzione Telecom su basamento in cls; ogni onere incluso
prezzo unitario cad. € 500,00
quantità n 2
costo **€ 1.000,00**

RETE DI DISTRIBUZIONE DELGAS **€ 6.712,45**

05.23.01 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio con giunto cilindrico o sferico per saldatura o a flangia (fissa o mobile), bitumati internamente ed esternamente a caldo e con rivestimento normale in vetroflex impregnato di miscela bituminosa, compreso le curve e i pezzi speciali, la formazione dei giunti mediante saldatura elettrica, la pulizia, la bitumatura e la fasciatura delle parti non rivestite con rivestimento uguale a quello delle tubazioni, il controllo prima e dopo il varo del rivestimento, i collaudi idraulici sui tronchi concordati di volta in volta da eseguirsi alla pressione idrostatica aumentata di 10 atmosfere, i lavaggi e la disinfezione della condotta, la fornitura dell'acqua per i collaudi, la posa in opera di nastro segnalatore colorato in polietilene, il controllo con apparecchio rilevatore dell'isolamento della condotta e l'esecuzione delle radiografie alle saldature, esclusa la protezione catodica da compensarsi a parte

05.23.01.e di diametro mm 100 e spessore mm 3.2
prezzo unitario al m € 25,33
quantità mc 265,00
costo **€ 6.712,45**

RETE DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO **€ 38.100,00**

05.23. di diametro minimo mm 100 ad uso acquedotto da realizzarsi a cura del Seta come da preventivo indicato nel parere preventivo del 05.ott.2004 (prot 23325)
prezzo unitario al m € 110,00
quantità m 230,00
costo **€ 25.300,00**
prezzo allaccio € 1.600,00
quantità n 8
costo **€ 12.800,00**

RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA **€ 15.408,04**

Opera da realizzarsi a cura dell'ente erogatore con contributo di elettrificazione come da preventivo Enel del 12.nov.2004 (prot 3100- pratica Enel 33/04)
costo **€ 15.408,04**

Codice *DESCRIZIONE*

RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE € 57.163,85

05.24.01 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo turbovibrocompresso ad alta resistenza conformi alle norme DIN 4032 e idonei a sopportare i carichi a cui verranno assoggettati, a base piana d'appoggio, con giunto a bicchiere e guarnizioni in neoprene per la perfetta tenuta dei giunti, confezionati sia con cemento normale tipo 325 che con cemento ferrico pozzolanico ad alto forno

05.24.01.d di diametro mm 600 e spessore mm 68
prezzo unitario al m € 51.16
quantità m 30,00
costo **€ 1.534,80**

05.24.01.f di diametro mm 1000 e spessore mm 116
prezzo unitario al m € 87.43
quantità m 335,00
costo **€ 29.289,05**

Pozzetto scatolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, per altezze fino a m 3.00, e di spessore delle pareti non inferiore a mm 100. I vari elementi prefabbricati componenti il pozzetto dovranno essere realizzati con calcestruzzo atto a garantire l'assoluta impermeabilità del manufatto. La base del pozzetto dovrà comprendere gli innesti delle tubazioni secondo le angolazioni di progetto, con lo scolatoio di sezione uguale alla tubazione, e dovrà essere trattata con resina epossidica. Il pozzetto sarà completo degli elementi per il raggiungimento della quota e di chiusino in ghisa KN 400, con relativo controtelaio, dotato degli accorgimenti necessari per evitare il basculamento e idoneo a sopportare carichi stradali pesanti. Gli innesti alle tubazioni dovranno essere realizzati mediante guarnizioni in gomma rispondenti alle norme DIN

elemento con base di mm 1000 x 1000 a due fori per condotte del diametro da mm 400 a mm 600
prezzo unitario cad. € 700,00
quantità n 6
costo **€ 4.200,00**

elemento con base di mm 1500 x 1500 a due fori per condotte del diametro da mm 600 a mm 1000
prezzo unitario cad. € 900,00
quantità n 16
costo **€ 14.400,00**

Pozzetto sifonato stradale conforme alla norma DIN 4034, di spessore delle pareti non inferiore a mm 60. La base del pozzetto dovrà comprendere l'allaccio alla condotta principale con condotta in pvc del diametro di mm 160. Il pozzetto sarà completo degli elementi per il raggiungimento della quota e di caditoia in ghisa KN 400, con relativo controtelaio, dotato degli accorgimenti necessari per evitare il basculamento e idoneo a sopportare carichi stradali pesanti. Gli innesti alle tubazioni dovranno essere realizzati mediante guarnizioni in gomma rispondenti alle norme DIN

elemento di base interna mm 400 x 400
prezzo unitario cad. € 180,00
quantità n 43
costo **€ 7.740,00**

Codice *DESCRIZIONE*

RETE DI RACCOLTA ACQUE NERE (FOGNATURA) € 33.997,47

05.22.01 Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale centrifugata e ricotta conformi alle norme ISO 2531-81 (classe K7) con rivestimento esterno con zincatura a spruzzo del peso minimo di g/mq 130 e spessore minimo di micron 70, verniciatura acrilica di copertura dello spessore minimo di micron 40, rivestimento interno con vernice epossidica catramosa dello spessore minimo di micron 120, con giunto normale, compreso i pezzi speciali, la formazione dei giunti, le prove, i lavaggi e la disinfezione delle condotte

05.22.01.b di diametro mm 250 e spessore mm 6.8
prezzo unitario al m € 70,12
quantità m 330,00
costo € **23.139,60**

Pozzetto circolare per ispezione fognatura nera tipo "Komplet" resinato, conforme alla norma DIN 4034, con incastro a bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 2.00, con canna del diametro interno di mm 1000. Il pozzetto sarà completo di chiusino circolare ispezionabile in ghisa conforme alla norma UNI EN 124, del tipo rettificato con altezza dei telai completi dei dispositivi di chiusura o di coronamento di almeno 100 mm. Gli innesti alle tubazioni, sia della condotta principale, sia degli stacchi ai lotti, dovranno essere realizzati mediante giunti rispondenti alle norme DIN
prezzo unitario cad. € 700,00
quantità n 9
costo € **6.300,00**

05.26.01 Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 2.00, con canna del diametro interno di mm 1000 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 100. I vari elementi prefabbricati componenti il pozzetto dovranno essere realizzati con calcestruzzo atto a garantire l'assoluta impermeabilità del manufatto. La base del pozzetto dovrà avere il fondo in PVC e comprendere gli innesti delle tubazioni secondo le angolazioni di progetto, con lo scolatoio di sezione uguale alla tubazione, e dovrà essere trattata con resina epossidica. Il pozzetto sarà completo di chiusino in ghisa, con relativo controtelaio, dotato degli accorgimenti necessari per evitare il basculamento e idoneo a sopportare carichi stradali pesanti. Gli innesti alle tubazioni dovranno essere realizzati mediante guarnizioni in gomma rispondenti alle norme DIN

05.26.01.a elemento di base di altezza mm 800 a due fori per condotte del diametro da mm 200 a mm 350
prezzo unitario cad. € 506,43
quantità n 9
costo € **4.557,87**

SISTEMAZIONE AREA A VERDE PRIMARIO € 11.596,00

Fornitura e stesa di materiale per la formazione della fondazione dell'accesso all'area e del percorso sul verde proveniente da torrente o da cava, compreso l'onere della compattazione
prezzo unitario al mc € 18,00
quantità mc 44,00 (mq 80,00x 0,35+80,00x0.20)
costo € **792,00**

Codice *DESCRIZIONE*

Livellazione del terreno a verde con lavorazione profonda del terreno, fresatura e concimazione chimica ed organica; compresa semina a prato.
prezzo unitario al mq € 2,00
quantità mq 1.077,00 (mq 1237,00-160,00)
costo € **2.154,00**

Fornitura e piantumazione delle seguenti piante con circonferenza minima di cm 25 e complete ciascuna di due tutori tipo "H"
"tiglio argenteo" (tilia tormentosa)
prezzo unitario cad. € 160,00
quantità n 5
costo € **800,00**
"quercia rubra" (quercus robur)
prezzo unitario cad. € 220,00
quantità n 1
costo € **220,00**
"albero di Giuda" (cercis siliquastrum)
prezzo unitario cad. € 280,00
quantità n 1
costo € **280,00**

fornitura e posa attrezzature in legno (6 panchine, 1 altalena, 1 scivolo, 6 attrezzature ginniche,
prezzo unitario cad. € 300,00
quantità n 14
costo € **4.200,00**

fornitura e posa cestini porta rifiuti da giardino
prezzo unitario cad. € 50,00
quantità n 6
costo € **300,00**

Punto luce composto da lampioncino da giardino altezza 3mt. fuori terra dotata di corpo di pressofusione di alluminio e lampada al sodio alta pressione da 25W/cad., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso pozzetto di dimensioni 40x40cm, con messa a terra puntuale per ogni punto luce.
prezzo unitario cad. € 300,00
quantità n 3
costo € **900,00**

Fornitura e posa in opera di cavidotto costituito da tubo in PVC, di diametro interno F125 mm, corrugato esternamente e liscio internamente, previo scavo, sottofondo, rinfianchi e ricoprimento in sabbia fino a 15 cm sopra l'estremo superiore del tubo, od in alternativa mediante realizzazione di cappa protettiva in cls di spessore adeguato e restante rinterro con materiale arido adeguato, compreso di cavo elettrico e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
prezzo unitario m € 30,00
quantità n 65
costo € **1.950,00**

Codice *DESCRIZIONE*

SISTEMAZIONE AREA A VERDE SECONDARIO € 17.842,00

Fornitura e stesa di materiale per la formazione della fondazione dell'accesso all'area e del percorso sul verde proveniente da torrente o da cava, compreso l'onere della compattazione
prezzo unitario al mc € 18,00
quantità mc 74,00 (mq 370,00x0.20)
costo € **1.332,00**

Livellazione del terreno a verde con lavorazione profonda del terreno, fresatura e concimazione chimica ed organica; compresa semina a prato.
prezzo unitario al mq € 2,00
quantità mq 2.230,00 (mq 2600,00-370,00)
costo € **4.460,00**

Fornitura e piantumazione delle seguenti piante con circonferenza minima di cm 25 e complete ciascuna di due tutori tipo "H"
"tiglio argenteo" (tilia tormentosa)
prezzo unitario cad. € 160,00
quantità n 13
costo € **2.080,00**
"quercia rubra" (quercus robur)
prezzo unitario cad. € 220,00
quantità n 5
costo € **1.100,00**
"olmo campestre" (ulmus carpinifolia)
prezzo unitario cad. € 180,00
quantità n 5
costo € **900,00**
"salice piangente" (salix pendula)
prezzo unitario cad. € 160,00
quantità n 2
costo € **320,00**

Punto luce composto da lampioncino da giardino altezza 3mt. fuori terra dotata di corpo di pressofusione di alluminio e lampada al sodio alta pressione da 25W/cad., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso pozzetto di dimensioni 40x40cm, con messa a terra puntuale per ogni punto luce.
prezzo unitario cad. € 300,00
quantità n 6
costo € **1.800,00**

Fornitura e posa in opera di cavidotto costituito da tubo in PVC, di diametro interno F125 mm, corrugato esternamente e liscio internamente, previo scavo, sottofondo, rinfianchi e ricoprimento in sabbia fino a 15 cm sopra l'estremo superiore del tubo, od in alternativa mediante realizzazione di cappa protettiva in cls di spessore adeguato e restante rinterro con materiale arido adeguato, compreso di cavo elettrico e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
prezzo unitario m € 30,00
quantità n 195
costo € **5.850,00**

Codice *DESCRIZIONE*

LAVORI NON ESEGUITI :

FORMAZIONE STRADE, PARCHEGGI E MARCIAPIEDI € 14.688,40

05.18.02.a Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di collegamento (bynder) impastato a caldo con bitume puro semisolido in idonei impianti in ragione del 5% di bitume in peso degli inerti costituiti da pietrischetti, graniglie e additivi con granulometria assortita zero - venti, compreso la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica, cilindrato più volte, appena steso, fino a ottenere un volume dei vuoti residui non superiore all'8%; spessore minimo 7 cm
prezzo unitario al mq € 5.95
quantità mq 2468,64 mq (1665,04+493,60+310,00)
costo **€ 14.688,40**

SEGNALETICA STRADALE € 2.480,00

05.18.07 Pannelli e targhe di qualsiasi figura e/o scritta in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 compreso montanti, fissaggi ed opere di supporto in genere
prezzo unitario cad. € 60,00
quantità n 8
costo **€ 480,00**

Realizzazione segnaletica orizzontale su superficie stradale per delimitazione posti auto e delimitazione corsia, compreso stop stradale, ogni onere compreso
costo a corpo **€ 2.000,00**

Costi desunti dall'allegato B) al D.G.R. n° 4282 del 30.12.03 Regione Veneto

Codice *DESCRIZIONE*

RIEPILOGO

	In progetto	eseguiti	da eseguire
MOVIMENTI DI TERRA	€ 7.125,37	7.125,37	
FORMAZIONE STRADE, PARCHEGGI E MARCIAPIEDI	€ 51.185,88	36.497,48	14.688,40
SEGNALETICA STRADALE	€ 2.480,00		2.480,00
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 21.400,00	21.400,00	
RETE TELEFONICA	€ 13.400,00	13.400,00	
RETE DI DISTRIBUZIONE DELGAS	€ 6.712,45	6.712,45	
RETE DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO	€ 38.100,00	38.100,00	
RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	€ 15.408,04	15.408,04	
RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE	€ 57.163,85	57.163,85	
RETE DI RACCOLTA ACQUE NERE (FOGNATURA)	€ 33.997,47	33.997,47	
SISTEMAZIONE AREA A VERDE PRIMARIO	€ 11.596,00	7.096,00	4.500,00
SISTEMAZIONE AREA A VERDE SECONDARIO	€ 17.842,00	17.842,00	
	In progetto	eseguiti	da eseguire
TOTALE	**€ 276.411,53**	**254.743,13**	**21.668,40**

Rimangono quindi da eseguire lavori per un totale di **€ 21.668,40** *(come stimati dal Computo metrico Estimativo di febbraio 2005 allegato al Pdl): risultano infatti già eseguiti i lavori corrispondenti a 254.743,13 euro dei 276.411,53*

Camposampiero 02 ottobre 2008

Impresa edile Prevedello

IMPRESA EDILE
PREVEDELLO VALTER
M. Visentin, 20 ☎ 049 5790589
CAMPOSAMPIERO (Padova)
Cale PRV VTR 48B08 B563F
IVA 00745190280

arch. Giovanni Zalgelli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
SEZIONE A ARCHITETTO
GIOVANNI ZALGELLI N° 2173